

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата Рос
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Орска 462404, г. Орск,
 ул. Нефтяников, 10. ИНН 5615020071 КПП 561501001

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль" 461046, Оренбургская обл., г. Бузулук,
 ул. Техническая, 10. ИНН/КПП 5603042680/560301001

Стройка - Ремонт временной городской автодороги с временным мостом через р.Урал между пос.
 Вокзальный и по. Никель в г. Орске Оренбургской области (за исключением гарантийных участков),
 2019г.

Объект - Ремонт временной городской автодороги с временным мостом через р.Урал между пос.
 Вокзальный и по. Никель в г. Орске Оренбургской области (за исключением гарантийных участков),
 2019г.

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
то ОКПО		
по ОКПО	71957189	
по ОКПО	23930859	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	10-02-541-2019
	дата	22.08.2019 г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.12.2019	22.08.2019	19.12.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2019 г.

Сметная № 72 Ремонт временной городской автодороги с временным мостом через р.Урал между пос. Вокзальный и по. Никель в г. Орске Оренбургской области (за исключением гарантийных участков), 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт проезжей части														
1	ТЕРр68-12-4 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ОЗП=14,48; ЭМ=8,97; ЗПМ=14,48 Благоустройства (ремонтно-строительные): НР (31689 руб.): 104% от ФОТ СП (18282 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,72	74865,91	34990,49	39875,42	7329,78	53903	25193	28710	5277	243,35 175,21	41,39 29,8
2	ТССЦпг-01-01-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-003 ТССЦпг01. Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=13,56 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	100,8	175,6		175,6		17700		17700			
3	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 ТССЦпг03. Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,32 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ	1 т груза	100,8	82,92		82,92		8358		8358			
4	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 10см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ОЗП=14,48; ЭМ=8,49; ЗПМ=14,48; МАТ=8,43 Автомобильные дороги: НР (1343 руб.): 142% от ФОТ СП (766 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,18	22944,81	2180,69	20627,98	3073,09	4130	393	3713	553	15,72 2,83	13,88 2,5

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТССЦ-408-0160 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0160 Песок для строительных работ из отсева дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный МАТ=2,98 Автомобильные дороги	м3	19,8	278,61				5516					
6	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ОЗП=14,48; ЭМ=8,69; ЗПМ=14,48; МАТ=8,43 Автомобильные дороги НР (6291 руб.): 142% от ФОТ СП (3588 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,54	36138,59	3383,69	32564,3	4820,39	19515	1827	17585	2603	24,19 13,06	20,6 11,12
7	ТССЦ-408-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм МАТ=4,62 Автомобильные дороги	м3	2,7	787,66				2127					
8	ТССЦ-408-0008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм МАТ=3,17 Автомобильные дороги	м3	68,04	428,2				29135					
9	ТЕР27-03-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 5 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-011-01 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 5 см ОЗП=14,48; ЭМ=6,5; ЗПМ=14,48; МАТ=8,4 Автомобильные дороги НР (8587 руб.): 142% от ФОТ СП (48975 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м2 асфальтобетонного покрытия	384,5	3294,86	38,08	3254,68	119,17	1266874	14642	1251424	45821	0,26 99,97	0,55 211,48

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-001 ТССЦпг03. Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,32 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ	1 т груза	761,36	21,17		21,17		16118		16118			
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов ЭМ=8,61; ЗПМ=14,48; МАТ=9,67 Автомобильные дороги: НР (4771 руб.); 142% от ФОТ СП (2722 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	1 т	27,173	17387,17		422,7	123,66	472462		11486	3360		0,66 17,93
12	ТССЦ-101-1561 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,67 Автомобильные дороги	т	-27,99	16470,33				-461005					
13	ТССЦ-101-1556 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,95 Автомобильные дороги	т	27,99	17317,98				484730					
14	ТЕР27-03-004-01 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона=5см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона ОЗП=14,48, ЭМ=8,87; ЗПМ=14,48; МАТ=5,6 Автомобильные дороги: НР (592025 руб.); 142% от ФОТ СП (337704 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 т смеси	47,2935	336080,53	3678,79	26783,14	5136,78	15894425	173983	1266668	242936	21,77 1029,58	21,5 1016,81
15	ТССЦ-410-0034 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0034 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх МАТ=5,58 Автомобильные дороги	т	-4606,09	3007,34				-13852079					

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=5,22 Автомобильные дороги	т	4606,09	3064,51				14115409					
17	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов ЭМ=8,81; ЗПМ=14,48; МАТ=9,67 Автомобильные дороги: НР (1835 руб.): 142% от ФОТ СП (1047 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1 т	10,451	17387,17		422,7	123,66	181713		4418	1292		0,66 6,9
18	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,67 Автомобильные дороги	т	-10,76	16470,33				-177221					
19	ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,95 Автомобильные дороги	т	10,76	17317,98				186341					
20	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (5см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗП=14,48; ЭМ=8,87; ЗПМ=14,48; МАТ=5,96 Автомобильные дороги: НР (595909 руб.): 142% от ФОТ СП (339920 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	38,45	330283,03	6372,21	24073,53	4542,09	12699383	245011	925627	174643	38,3 1472,64	19,08 733,63
21	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОЗП=14,48; ЭМ=10,43; ЗПМ=14,48; МАТ=5,97 Автомобильные дороги: НР (1629 руб.): 142% от ФОТ СП (929 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	38,45	74956,48	29,83	75,51		2882077	1147	2903		0,18 6,92	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,97 <i>Автомобильные дороги</i>	т	-5050	3091,68				-15612984					
23	ТССЦ-410-0047 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0047 Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 МАТ=9,48 <i>Автомобильные дороги</i>	т	5225,6	4255				22234928					
24	ТЕР01-02-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-02 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 ЭМ=10,06; ЗПМ=14,48 <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (3818 руб.): 80% от ФОТ СП (1814 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м2 спланированной площади	18,58	1145,63		1145,63	256,88	21286		21286	4773		1,1 20,44
25	ТЕР27-08-001-11 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (материал от срезки поверхностного слоя АБП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-08-001-11 Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см ОЗП=14,48, ЭМ=8,7; ЗПМ=14,48, МАТ=8,43 <i>Автомобильные дороги НР (181262 руб.): 142% от ФОТ СП (103396 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия полосы и обочин	10,219	31680,43	6824,57	24311,28	5866,75	323742	69740	248437	57909	48,29 493,48	26,09 266,61
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах									40816583	531936	3824433	539167	3293,69	2317,22
Накладные расходы									1506428					
Сметная прибыль									859143					
Итого по акту:														
Благоустройство (ремонтно-строительные)									103874				175,21	29,8
Погрузо-разгрузочные работы									17700					
Перевозка грузов автотранспортом									24476					
Автомобильные дороги									43009186				3118,48	2266,98
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									26918					20,44
Итого									43182154				3293,69	2317,22
В том числе:														
Материалы									36460214					
Машины и механизмы									3824433					
ФОТ									1071103					
Накладные расходы									1506428					
Сметная прибыль									859143					

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	43 182 154 * 0,845								36488920					
	НДС 20% от 36488920								7297784					
	ВСЕГО по акту								43786704				3293,69	2317,22

Начальник УЖКХ администрации г.Орска _____ О.Р. Филипп
 (должность, подпись, расшифровка) *24.12.19г.*
 М.П.



Начальник отдела строительного контроля МУП "Орскремстройзаказчик" _____ О.А. Танащенко
 (должность, подпись, расшифровка) *Танащенко*
 М.П.



Директор ООО "Вертикаль" _____ А.И. Мартынов
 (должность, подпись, расшифровка) *Мартынов*
 М.П.



*Работы выполнены в полном объёме
 Расценки проверены, Инокуватов В. В.*

*Инокуватов В. В.
 Лукинский А. В.*